

IZVEŠTAJ
ODRŽAVANJA ZGRADE U TIMOČKE DIVIZIJE 9 - 11 I
GENERALA LJUBOMIRA MILIĆA 2-4-6
ZA AVGUST 2023. GODINE

Izvršene intervencije na osnovu datog plana:

- ✓ Provera pripadajućih šahti,
- Izvršena je provera pripadajućih šahti, bez uočenih nedostataka, dana 16.08.2023.god.
- ✓ Provera separatora masti,
- Izvršena je provera separatora masti, nema potrebe za pražnjenjem, dana 23.08.2023.
- ✓ Pražnjenje panik lampi,
- Izvršeno je pražnjenje panik lampi;
- Isključeno napajanje, dana 14.08.2023.god.
- Uključeno napajanje, dana 15.08.2023.god.
- ✓ Pregled, čišćenje i odgušenje horizontalnih i vertikalnih oluka,
- Izvršen je pregled horizontalnih i vertikalnih oluka, bez uočenih nedostataka, dana 15.08.2023.god.
- ✓ Metlanje i mašinsko pranje garažnog prostora, u Generala Ljubomira Milića 2 i 4,
- Izvršeno je metlanje i mašinsko pranje poda, uklanjanje paučine i brisanje prašine u garažnom prostoru, dana 11.08.2023.god.
- ✓ Metlanje poda, uklanjanje paučine i brisanje prašine u garažnom prostoru, u Timočke Divizije 11,
- Izvršeno je metlanje poda, uklanjanje paučine i brisanje prašine u garažnom prostoru, dana 11.08.2023.god.
- ✓ Redovna mesečna zamena neispravnih neonki, startera, prigušnica u garažnom prostoru,
- Provera osvetljenja u garažnom prostoru, bez uočenih nedostataka, u Timočke divizije 11, dana 23.08.2023.god.
- Provera osvetljenja u garažnom prostoru, izvršena zamena 2 neonke i 2 startera, u Generala Ljubomira Milića 2 i 4, dana 23.08.2023.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled ispravnosti CO i PP centrale,
- Izvršen redovan mesečni pregled ispravnosti CO i PP centrale, dana 08.08.2023.god.
- ✓ Redovno mesečno puštanje u rad dizel agregata,
- Izvršeno je redovno mesečno puštanje u rad dizel agregata, dana 08.08.2023.god.
- ✓ Redovna mesečna provera parametra sprinkler instalacije,
- Izvršena redovna mesečna provera parametra sprinkler instalacije, dana 08.08.2023.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled vodovodnih instalacija za sanitarnu vodu,
- Izvršen je redovan mesečni pregled vodovodne instalacije, bez uočenih nedostataka, dana 23.08.2023.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled kanalizacionih instalacija,

- Izvršen je redovan mesečni pregled kanalizacionih instalacija, bez uočenih nedostataka, dana 23.08.2023.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled hidrantskih vertikalaa,
 - Izvršen je redovan mesečni pregled hidrantskih vertikalaa, bez uočenih nedostataka, dana 23.08.2023.god.
- ✓ Redovan mesečni servis lifta,
- ✓ Redovna nedeljna zamena pregorelih sijalica u ulazu,
- ✓ Pražnjenje đubrijera ispred ulaza šest puta nedeljno (ponedeljak-subota),
- ✓ Održavanje higijene u ulazu dva puta nedeljno,
- ✓ Čišćenje behaton staze ispred, oko zgrade i uklanjanje smeća sa pripadajućih zelenih površina dva puta nedeljno.

Izvršene dodatne intervencije:

- ✓ Izvršeno je uklanjanje korova sa behaton staze i betonskih zidova, dana 01.08.2023.god.
- ✓ Po dolasku struje lift se nije pokrenuo. Lift je resetovan i pušten u rad, u Timočke Divizije 9, dana 10.08.2023.god.
- ✓ Izvršena je zamena poluge na motoru garažnih vrata, vrata u funkciji, po ponudi 230/23, u Timočke Divizije 11, dana 15.08.2023.god.
- ✓ Izvršeno je zatvaranje vode i pražnjenje sistema radi sanacije cevi. Sanirane 2 cevi postavljena klizna spojka 6/4 i dupli nipl 6/4-2kom. Voda je nakon sanacije puštena u sistem, u Generala Ljubomira Milića 4, dana 23.08.2023.god.
- ✓ Izvršeno je košenje zelenih površina, grabuljanje i čišćenje trave, dana 24.08.2023.god.

Beograd, 15.09.2023. godine

**Dokument važi bez pečata i potpisa*