

Zapisnik

o kontrolnom pregledu i servisu stabilnog sistema za dojavu požara

Broj: 10.03/15

Datum: 10.03.2015

Prema Pravilniku o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara SI.list SRJ br. 87/93 periodični godišnji - čl.73

U objektu: Stambeni objekat
Adresa: Generala Ljubomira Milića 4, Beograd
Oprema: Quadel Alpha 1100, sirene Hochiki

Tokom pregleda (servisa) obavljeno je sledeće:

1. Provera centrale

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| Uređaji za napajanje (220 V) | - neispravan | Provera interne zujalice | - neispravna |
| Lamp test centrale | - neispravno | Obrada stanja "prekid" | - neispravno |
| Obrada stanja "alarm" | - neispravno | Provera "zujalica isključena" | - neispravno |
| Obrada stanja "kratak spoj" | - neispravno | Provera rada indikatora smetnji | - neispravno |
| Provera "vreme provere" | - neispravno | Provera "reset" | - neispravno |
| Provera "potvrde prisustva" | - neispravno | Provera rada indikatora alarma | - neispravno |
| Elementi za uzbunjivanje - sirene | - neispravne | Provera obeleženosti javljača | - nema |
| Predajnici i prijemnici signalizacije | - ispravni | Uputstvo za rukovanje | - nema |
| Provera potvrde prisustva i reset | - ispravno | | |
| Aku Baterije 12V/7.2Ah | - ispravne | | |
| Kontrolna knjiga sistema | - nema | | |
| Alarmni plan | - nema | | |

2. Provera javljača

| | |
|------------|------------|
| Ručni | - ispravni |
| Automatski | - ispravni |

3. Provera izvršnih funkcija

| | |
|-------------------------|--------------|
| Sirene | - ispravne |
| Sistem odimljavanja | - ispravno |
| Ventilatori nadpritiska | - ispravno |
| Spuštanje liftova | - neispravno |
| Otvaranje vrata garaže | - neispravno |

4. Izvršen redovan šestomesečni servis sistema za automatsku dojavu požara

5. Zaključak **Sistem neispravan.**

Za korisnika opreme:

Za Tesla Sisteme:

Zoran
