TESLAsistemi
www.tesla-sistemi.co.rs

Vodeći sistem integrator u Srbiji
Milentija Popovića 32a
11070 Novi Beograd
tel. 011/711-4535 011/711-6198
fax. 011/314-8311

Ziro račun: 275-0000220029933-93 Matični broj: 20194596 Sifra delatnosti: 74203 PDV: 278675596 PIB: 104593699

Zapisnik
o kontrolnom pregledu i servisu stabilnog sistema za dojavu požara

Broj: 10.03/15 **Datum:** 10.03.2015

Prema Pravilniku o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara Sl.list SRJ br. 87/93 periodični godišnji - čl.73

U objektu: Stambeni objekat
Adresa: Timočke divizije 9, Beograd
Oprema: Quadel Alpha 1100

Tokom pregleda (servisa) obavljeno je sledeće:

1. Provera centrale

Uređaji za napajanje (220 V)	- neispravan	Provera interne zujalice	- neispravna
Lamp test centrale	- neispravno	Obrada stanja "prekid"	-nespravno
Obrada stanja "alarm"	- neispravno	Provera "zujalica isključena"	-neispravno
Obrada stanja "kratak spoj"	- neispravno	Provera rada indikatora smetnji	-nespravno
Provera "vreme provere"	- neispravno	Provera "reset"	-neispravno
Provera "potvrde prisustva"	- neispravno	Provera rada indikatora alarma	-neispravno
Elementi za uzbunjivanje - sirene	- neispravne	Provera obeleženosti javljača	- nema
Predajnici i prijemnici signalizacije	- ispravni	Uputstvo za rukovanje	- nema
Provera potvrde prisustva i reset	- ispravno		
Aku Baterije 12V/7.2Ah	- ispravne		
Kontrolna knjiga sistema	- nema		
Alarmni plan	- nema		

2. Provera javljača
Ručni - neispravni

3. Provera izvršnih funkcija

Sirene	- neispravne
Sistem odimljavanja	- neispravno
Ventilatori nadpritiska	- neispravno
Spuštanje liftova	- neispravno
Otvaranje vrata garaže	- neispravno

4. Izvršen redovan šestomesečni servis sistema za automatsku dojavu požara

5. Zaključak **Sistem neispravan. Elementi stabilnog sistema za dojavu požara nisu povezani na centralu.**

Za korisnika opreme: Za Tesla Sisteme:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE TESLA SISTEMI DOO BEOGRAD